

- „ **Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Olszyny gm. Załuski**”- realizacja 1,14 %.  
Wydatkowana kwota to 4.000 zł na mapy i projekty wydatkowano;
- „ **Przebudowa drogi w wsi Nowe Olszyny**”- realizacja 3,64%, wydatkowano środki w kwocie 14.760 zł na mapy i projekty;
- „ **Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice**”- realizacja 1,85 % ,  
wydatkowano 9076,80 zł na mapy do celów projektowych.
- „ **Przebudowa drogi gminnej nr 301204W przez wieś Złotopolice**”- realizacja 2,19 %,  
wydatkowano 17.894,40 zł na mapy do celów projektowych.
- „ **Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo**” - realizacja 2,05 %,  
wydatkowano środki w kwocie 6.872 zł na mapy;
- Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo**- w latach 2009-2010 wydatkowano środki w kwocie 777.910,01 zł na mapy projekty oraz zapłatę wykonawcy. Stopień realizacji inwestycji wynosi 100 %;
- Budowa ogrodzenia oraz częściowe utwardzenie placu w miejscowości Karolinowo** – stopień realizacji inwestycji wynosi 100 %. Wydatkowano kwotę 64.659,13 zł.
- **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamienicy**- inwestycja planowana w latach 2012-2015. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 2012 rok.
- **Modernizacja instalacji grzewczej w budynku GOPS**- inwestycja planowana w latach 2011-2012. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 2012 rok, realizacja inwestycji wynosi 0%.
- **Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Urzędu Gminy**- inwestycja planowana w latach 2011-2012. Wydatkowano 4.999,75 zł, realizacja wynosi-4,54 %.
- Przebudowa drogi Kroczewo-Gostolin**- inwestycja planowana w latach 2013-2015. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 2013 rok.
- **Rozbudowa pompowni w miejscowości Olszyny Nowe**- inwestycja planowana w latach 2013-2014. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 2013 rok.
- **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy**- inwestycja planowana w latach 2011-2012.  
Wydatkowano 20.000 zł co stanowi 3,23 % realizacji inwestycji.
- Uczę się dla siebie** – realizacja 29,67 % . Wydatkowano kwotę 234.616 zł.
- Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski**- realizacja 41,22 %.  
Wydatkowano kwotę 717.825,92 zł.
- „ **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** ”- realizacja 0 %.